

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 37/2018/57611/01:1

DATUM VAN CONTROLE 13/04/2018 **AGENT** Alein Kolukisaoglu
ADRES VAN CONTROLE Avenue de l'Indépendance Belge 120 bte 7 (verdieping 4) - 1081 Koekelberg **TYPE CONTROLE** Periodieke keuring (Art. 271) - in het kader van een verkoop



> ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie	Avenue de l'Indépendance Belge 120 bte 7 (verdieping 4) - 1081 Koekelberg
Type van lokalen	wooneenheid (appartement)
Klant	
Verantwoordelijke voor de werken	niet gecommuniceerd

> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB)	SIBELGA
EAN code	niet gecommuniceerd
Nummer teller	45435280
Meterstand dag/nacht	45388/
Type verbinding	ondergronds
Voedingskabel hoofdbord	XVB 4 x 10 mm²
Nominale spanning	3x230V - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting)	20A

> CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's						zonder voorwerp	Aantal verdeelborden	1	Aantal stroombanen	12
Kringen										
Bescherming	8x disj mono 20A	1x disj mono 16A	1x disj mono 25A	1x disj tri 25A	1x disj tri 40A					
Sectie (mm²)	2,5	2,5	4	6	10					
Conclusie	OK	OK	OK	OK	OK					
De funderingen dateren van						vóór 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting			
Aarding						staven	ID - 40A - 300mA - type A - test OK			
Aardingsweerstand (Ω)						14	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes			
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE						OK	Aansluiting			
Aardingscontinuïteit						besluitende	Verlichting/toestellen			
Foutlus controle						afdoende	Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten			
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking						OK	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking			
							Minimum gemeten isolatieweerstand (MΩ)			
							500			

BESLUIT : NIET CONFORM



Op de datum **13/04/2018**, elektrische installatie Avenue de l'Indépendance Belge 120 bte 7 (verdieping 4) - 1081 Koekelberg is niet conform bij het algemene reglement op Elektrische installaties.

De controle uitgevoerd door **Certinergie** is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

Een bijkomend bezoek is noodzakelijk door hetzelfde organisme binnen de 12 maanden die volgen op dit proces verbaal.

De noodzakelijke werken om de tijdens het conformiteitsbezoek vastgestelde inbreuken te verwijderen, moeten uitgevoerd worden zonder vertraging en bovendien moeten alle nodige maatregelen genomen worden zodat bij onderhoud van de installatie die in dienst is de inbreuken geen enkel gevaar zijn voor eender welk persoon/goederen.

Handtekening agent

Handtekening van de eigenaar

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 37/2018/57611/01:1

> LIJST VAN DE INBREUKEN

- De eendraadschema's en/of installatieschema's zijn niet aanwezig - Art 16;269;273
- Er ontbreken afdekplaatjes in het het elektrisch bord - Art 49
- De beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste IPXX-D zijn voor ruimtes publiek toegankelijk en IPXX-B voor gewone ruimtes (& andere) - Art 49
- Het elektrisch bord beschik niet over een afdoende beschermingsplaat - Art 49

> OPMERKINGEN

- We kunnen niet uitsluiten dat er bij het voorleggen van de schema's nog andere inbreuken zijn

> PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER VAN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie het te voorzien dat de installatie ten allen tijde conform blijft, een herkeuring te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek, en in geval van verkoop van de elektrische installatie daterende van vóór 1 oktober 1981 dit te laten doen binnen de 18 maanden door een organisme naar keuze. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag sturen de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat,welke acties dienen er genomen te worden indien de electrische installatie niet conform is?

1	2	3	4
Lees nadrukkelijk dit proces-verbaal	De werken om het conform te maken moeten gedaan worden	Laat de installatie hercontroleren	Certinergie is tot uw dienst 0800 82 171